

Vergabe-Nr.		Projekt	geplante Maßnahmen	geschätzte Kosten €	Produkt	beauftragte Summe €	Bemerkungen
H014/2017	Alfeld	Bahnhofsgebäude	Planungskosten und Sanierung	1.100.000,00	111.25	1.224.091,17	Maßnahme abgeschlossen
H015/2017	Limmer	Feuerwehrhaus	Planungskosten und Neubau	1.300.000,00	I126011702		in Bearbeitung
H016/2017	Alfeld	Modernisierung Dohnser Schule (Teilsanierung KIP II)	Planungskosten und Ausführung *	1.035.000,00	I 211011305	1.000.000,00	in Bearbeitung KIP II-Fördermittel i. H. v. max. 523.695,23€ bei Eigenanteil i. H. v. 126.304,77 € * Dachsanierung, Dämmung oberste Decke, Sanierung Klassen- u. Nebenräume 2. OG sowie Aula, Treppengeländer usw.
H019/2019	Eimsen	Feuerwehr und Dorfgemeinschaftshaus	Planungskosten und Sanierung/Neubau	1.600.000,00	I126011805		in Bearbeitung
H021/2019	Alfeld	Neustrukturierung Kitas	Planungskosten	600.000,00	365.04		Maßnahme umbenannt in Neubau Kita Hörsum
H022/2019	Limmer	Erweiterung/Umbau stätische Kita Limmer	Planungskosten und Ausführung	350.000,00	I365011903		in Bearbeitung (mündlich im BA Nov. 2019 schon mitgeteilt)
H023/2020	Föhrste	GS-Föhrste BMA GS-Föhrste Brandschutz und Sanierung Klassenräume aus BU-Einzelmaßnahme	Planungskosten und Ausführung	20.000,00 90.000 + 50.000	I211012003 211.01		in Bearbeitung
H024/2020	Föhrste	GS-Föhrste Sanierung Dach u. Fassade (Dorferneuerung)	Planungskosten und Ausführung	146.000,00	I211012002	134.440,07	Maßnahme abgeschlossen
H025/2020	Alfeld	Feuerwehrzentrale: Erneuerung Sektionaltore	Ausführung	80.000,00	126.01	87.294,64	Maßnahme abgeschlossen
H026/2021	Hörsum	Neubau Kita Hörsum	Ausführung	2.812.241,30	365.01		in Bearbeitung
H028/2021	Alfeld	Brandschutz- / Fassadensanierung Holzer Straße 33	Planungskosten und Ausführung	300.000,00	111.01 I111102001 *		in Bearbeitung * Kosten BMA = Investition (60.000,00€)
H029/2021	Alfeld	Feuerwehr: Sanierung Unterfluranlage / Waschhalle	Planungskosten und Ausführung	73.000,00	126.01		in Bearbeitung
H030/2021	Alfeld	Sanierung Sport- und Freizeitzentrum	Planungskosten und Ausführung	1.333.400,00	I424012001		in Bearbeitung (vorbehaltlich Fördermittel i. H. v. 1.200,00€ (90%) bei Eigenanteil i. H. v. 133.400€ (10%))
H031/2021	Alfeld	Neubau Kita Lützowstraße	Planungskosten und Ausführung	3.500.000,00	365.13		in Bearbeitung
H032/2021	Alfeld	Neubau Lager und Abstellbereich GS Bürgerschule	Planungskosten und Ausführung	80.000,00	545.01 211.01		in Bearbeitung