

Maßnahmenliste des Hochbauamtes

BA 11.03.2024

durchgestrichen = wird in der nächsten Liste entfernt
 fett = Veränderungen zur vorhergehenden Liste oder neuer Punkt
 regulär = Keine Veränderung zur vorhergehenden Liste

	Projekt	geplante Maßnahmen	geschätzte Kosten €	Produkt	abgerechnete Summe €	Bemerkungen
Limmer	Feuerwehrhaus	Planungskosten und Neubau	1.300.000,00	I126011702	1.377.799,26	Maßnahme abgeschlossen
Alfeld	Modernisierung Dohnser Schule (Teilsanierung KIP II)	Planungskosten und Ausführung	1.035.000,00	I214011305	969.347,69	Maßnahme abgeschlossen - Förderung: 523.695,23 Eigenanteil: 445.652,46
Eimsen	Feuerwehr und Dorfgemeinschaftshaus	Planungskosten und Sanierung/Neubau	1.950.000,00	I126011805		in Bearbeitung
Limmer	Erweiterung/Umbau städtische Kita Limmer	Planungskosten und Ausführung	350.000,00	I365011903	322.710,53	Maßnahme abgeschlossen
Föhrste	GS-Föhrste BMA GS-Föhrste Brandschutz und Sanierung Klassenräume aus BU- Einzelmaßnahme	Planungskosten und Ausführung	20.000,00 90.000 + 50.000	I214012003 211.01	179.535,48	Maßnahme abgeschlossen
Hörsum	Neubau Kita Hörsum Neue Dorfmitte Hörsum	Ausführung	2.812.241,30 100.000,00	I365011901 I541012104	2.917.119,85 120.881,46	Maßnahme abgeschlossen
Alfeld	Brandschutz- / Fassadensanierung Holzer Straße 33	Planungskosten und Ausführung	300.000,00	111.01 I111102001		Maßnahme abgeschlossen; Abrechnung noch nicht abgeschlossen
Alfeld	Feuerwehr: Sanierung Unterfluranlage / Waschküche	Planungskosten und Ausführung	73.000,00	126.01	79.253,20	Maßnahme abgeschlossen
Alfeld	Sanierung Sport- und Freizeitzentrum Kunststoffrasenplatz Sanierung Sport- und Freizeitzentrum Kunststoffrasenplatz Sanierung Barrierefreie Umkleide und WC Anlage	Planungskosten und Ausführung	1.388.400,00 445.835,55 BU 80.000	I424012001 I424012001 424.01	1.290.398,72	Maßnahme abgeschlossen in Bearbeitung in Bearbeitung
Alfeld	Neubau Kita Lützwstraße	Planungskosten und Ausführung	4.150.919,00	I365132101		in Bearbeitung
Alfeld	Neubau Lager und Abstellbereich GS Bürgerschule	Planungskosten und Ausführung	80.000,00	545.04 211.01	110.000,00	Maßnahme abgeschlossen, Förderung: 50.000,00 €
Alfeld	Kultur- und Begegnungszentrum Sedanstraße 15	Planungskosten und Ausführung	1.742.000,00	I111252201		in Bearbeitung
Alfeld	Stadtmuseum: Sanierung Westfassade Tiermuseum: Sanierung Fachwerk	Planungskosten und Ausführung	75.000,00	252.01		in Bearbeitung
Alfeld	Modernisierung Dohnser Schule / Umbau	Planungskosten	560.000,00	I211011305		in Bearbeitung
Alfeld	Stadion Lagergebäude	Planungskosten und Ausführung	50.000,00	I424012102		in Bearbeitung
Alfeld	Coronagerechtes Lüften RLT Anlagen Grundschulen	Planungskosten und Ausführung	740.000,00	I211012201		Maßnahme abgeschlossen; Abrechnung noch nicht abgeschlossen
Alfeld	Komplettsanierung Dachabdichtung Fahrzeughalle Bauhof	Ausführung	50.000,00	573.03		in Bearbeitung
Alfeld	Sanierung WC Anlage Rathaus	Planungskosten und Ausführung	155.000,00	111.10		in Bearbeitung
Alfeld	Sanierung Pelletlager 7 Berge Bad KG 300	Ausführung	55.000,00	424.01		in Bearbeitung