

Vergabe-Nr.		Projekt	geplante Maßnahmen	geschätzte Kosten €	Produkt	beauftragte Summe €	Bemerkungen
H012/2016	Alfeld	Verwaltungsgebäude Marktplatz 12	Sanierung der Fenster	170.000,00	111.51	149.056,01	Maßnahme abgeschlossen (Ausführung von weniger Fenstern)
H014/2017	Alfeld	Bahnhofsgebäude	Planungskosten und Sanierung	1.100.000,00	111.25		in Bearbeitung
H015/2017	Limmer	Feuerwehrhaus	Planungskosten und Neubau	1.300.000,00	126.01		in Bearbeitung
H016/2017	Alfeld	Modernisierung Dohnser Schule	Planungskosten und Ausführung *	1.035.000,00	211.01		in Bearbeitung (* Dachsanierung, Dämmung oberste Decke, Sanierung Klassen- u. Nebenräume sowie Aula, Treppengeländer usw.)
H019/2019	Eimsen	Feuerwehr und Dorfgemeinschaftshaus	Planungskosten und Sanierung/Neubau	1.000.000,00	126.01		in Bearbeitung
H020/2019	Alfeld	Bauhof- Neubau Carport für Nutzfahrzeuge	Planungskosten und Neubau	70.000,00	573.03	74.848,80	Maßnahme abgeschlossen (Mehrkosten durch Entsorgung belasteter Boden und gemäß Statik größere Fundamente)
H021/2019	Alfeld	Neustrukturierung Kitas	Planungskosten	600.000,00	365.01		in Bearbeitung
H022/2019	Limmer	Erweiterung/Umbau stätische Kita Limmer	Planungskosten und Ausführung	350.000,00	1365.01.1903		in Bearbeitung (mündlich im BA Nov. 2019 schon mitgeteilt)
H023/2020	Föhrste	GS-Föhrste BMA GS-Föhrste Brandschutz aus BU-Einzelmaßnahme	Planungskosten und Ausführung	20.000 90.000	I211012003 211.01		
H024/2020	Föhrste	GS-Föhrste Sanierung Dach u. Fassade (Dorferneuerung)	Planungskosten und Ausführung	146.000,00	I211012002		