## Anlage b) Tiefbauamt / Stadtentwässerungsamt / Kläranlage

## Maßnahmenliste

Bau- und Grundeigentumsausschuss am 15.03.2022

| Vergabe-Nr.  |           | Projekt              | geplante Maßnahmen                 | geschätzte Kosten<br>Euro | Produkt | neauttragte Summe | schlussgerechnete Maßnahmen (Summe) |
|--|-----------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|
| 2-2013/68  | Wettensen | Kläranlage Wettensen | II. Baumaßnahme<br>Neubau Biologie | 6.800.000,00 €            | 538.01  | 7.773.447,00 €    |                                     |
| 1-7/2014 Rahmenverträge gemäß Bau- und Umweltausschuss 11.02.2014 sind nicht weiter zu dokumentieren |           |                      |                                    |                           |         |                   |                                     |

| 3-2016/68  | Stadt Alfeld | Ausbau der Heinzestraße und<br>Am Sindelberg einschl.<br>unterirdisches RRB "HEISI" | Beton-, Straßen- und Kanalbau einschl.<br>Ingenieurleistungen  | 1.915.000,00 €   | 538.11<br>541.01           | 2.090.000,00 €                   | 2.234.039,02€  |
|------------|--------------|---|--|--|----------------------------|----------------------------------|--|
| 8-2017/68  | Stadt Alfeld | Holzer Straße   | Bau- und IngLeistungen   | 1.300.000,00 €   | 538.11<br>541.01<br>552.01 | 1.451.928,22 €                   | 749.430,50 € - Kanalbau<br>2.327.394,58 € - Wasserbau<br>-1.040.000,00 € - Förderung<br>= 2.036.825,08 € |
| 09-2018/68 | Stadt Alfeld | Ausbau der Heinzestraße<br>(Teil II) einschl. MW-<br>Trennung                       | Kanal- u. Straßenbau einschl. IngLeistungen  | 1.360.000,00€  | 538.11<br>541.01           | 172.690,98 €<br>(zurückgestellt) |  |
| 1-2019/68  | OT Hörsum    | Fremdwasserbekämpfung<br>Hörsum/Sindelberg  | Kanalsanierungs-/ertüchtigungsarbeiten einschl. Ingenieurleistungen  | 500.000,00 €   | 538.11                     | 465.777,15 €                     | 458.771,87 €   |
| 2-2019/68  | Wettensen    | Kläranlage Wettensen  | Studie 2020 III. Baumaßnahme "Sanierung Zulaufpumpwerk"  | 1.500.000,00 €   | 538.10                     | 1.419.107,85€                    |  |
| 3-2019/66  | OT Sack      | Ausbau Maateweg   | Kanal- und Straßenbau einschl. Ing<br>Leistungen   | 610.000,00€  | 541.01<br>538.11           | 115.441,09 €                     |  |
| 4-2019/66  | Stadt Alfeld | Umgestaltung<br>Kreisverkehrsplatz<br>Bahnhofstraße                                 | Ingenieurleistungen, Planungen   | 105.000,00 €   | 538.11<br>541.01           | (zurückgestellt)                 |  |
| 5-2019/66  | Stadt Alfeld | Erschließung Baugebiet<br>Königsruh   | Straßen- und Kanalbau inkl. IngLeistungen  | 1.210.000,00 €   | 538.11<br>541.01           | 803.524,18 €                     |  |
| 2-2020/68  | Stadt Alfeld | Hochwasserschutz<br>"Gebietskooperation" TK 9 -<br>Leine                            | Planungsleistungen für Hochwasserschutz an<br>der Leine im Bereich Sappi / Papierfabrik und<br>Ziegelmasch | 45.000,00 €<br>Eigenanteil Stadt<br>Alfeld<br>(150.000,00 €) | 552.01                     | 45.000,00 €                      |  |

| Vergabe-Nr. |  | Projekt  | geplante Maßnahmen   | geschätzte Kosten<br>Euro                                    | Produkt          | beauftragte Summe                       | schlussgerechnete Maßnahmen (Summe) |
|-------------|--|--|--|--|------------------|---|-------------------------------------|
| 3-2020/68   | Stadt Alfeld, OT<br>Langenholzen, OT<br>Sack | Hochwasserschutz<br>"Gebietskooperation" TK 10 -<br>Warne  | Planungsleistungen für Hochwasserschutz im<br>Einzugsgebiet der Warne<br>(Machbarkeitsanalyse und weiterführende<br>Planungen) | 45.000,00 €<br>Eigenanteil Stadt<br>Alfeld<br>(150.000,00 €) | 552.01.          | 45.000,00 €                             | , Camina,                           |
| 4-2020/68   | OT Imsen, OT<br>Wispenstein                  | Hochwasserschutz<br>"Gebietskooperation" TK 11 -<br>Wispe  | Planungsleistungen für Hochwasserschutz im<br>Einzugsgebiet der Wispe<br>(Machbarkeitsanalyse und weiterführende<br>Planungen) | 45.000,00 €<br>Eigenanteil Stadt<br>Alfeld<br>(150.000,00 €) |                  | 45.000,00 €                             |                                     |
| 1-2021/68.1 | OT Föhrste                                   | Kanalsanierung RW-Kanal<br>"Schimmeck" (Teilbereich)   | Bau- und IngLeistungen für<br>Kanalertüchtigung in geschlossener Bauweise  | 55.000,00 €  | 538.11           |   |                                     |
| 2-2021/68.1 | OT Röllinghausen                             | Kanalsanierung SW-Kanal<br>"Am Lehmkamp" (Teilbereich)   | Bau- und IngLeistungen für<br>Kanalertüchtigung in geschlossener Bauweise  | 65.000,00 €  | 538.11           |   |                                     |
| 3-2021/68.1 | Stadt Alfeld                                 | Kanalsanierung MW-Kanal<br>"Fritz-Reuter-Wall"   | Bau- und IngLeistungen für<br>Kanalertüchtigung in geschlossener Bauweise  | 60.000,00 €  | 538.11           |   |                                     |
| 4-2021/68.2 | OT Wettensen                                 | Kläranlage Wettensen   | Umrüstung Datenübertragung Pumpwerke   | 70.000,00€   | 538.10           |   |                                     |
| 5-2021/68.2 | Stadt Alfeld                                 | Pumpstationen  | Beschaffung eines mobilen<br>Notstromaggregates  | 100.000,00 €   | 538.10           |   |                                     |
| 6-2021/68.2 | OT Wettensen                                 | Kläranlage Wettensen   | Beschaffung eines Transportfahrzeuges  | 70.000,00€   | 538.10           |   |                                     |
| 7-2021/68.1 | Stadt Alfeld                                 | Holzer Straße (Süd)  | Bau- und IngLeistungen für<br>Kanalertüchtigung in geschlossener Bauweise  | 295.000,00 €   | 538.11           |   |                                     |
| 8-2021/66   | Stadt Alfeld, OT<br>Röllinghausen            | Erneuerung von<br>Bushaltestellen (barrierefrei)<br>- Dohnser Weg<br>- Hasenwinkel<br>- Krankenhaus<br>- Am Thie | Straßenbau- und Ing.Leistungen   | 280.000,00 €   | 547.01           | 306.257,07 €<br>-194.800,00 € Förderung |                                     |
| 1-2022/66   | Stadt Alfeld                                 | Grundhafte<br>Umgestaltung Haltestelle<br>Senator-Behrens-Straße<br>(Gymnasium)                                  | Straßen- und Kanalbau inkl. Ing<br>Leistungen  | 780.000,00 €   | 538.11<br>541.01 | -531.200,00 € Förderung                 |                                     |
| 2-2022/66   | Stadt Alfeld, OT<br>Hörsum                   | Endausbau Stichweg<br>"Unterer Bergweg" OT<br>Hörsum   | Straßenbau inkl. IngLeistungen   | 145.000,00 €   | 541.01           |   |                                     |
| 3-2022/66   | Stadt Alfeld, OT<br>Limmer                   | Errichtung/Neubau einer<br>Lärmschutzwand B3<br>Limmer /Kita Nordstraße  | Straßenbau inkl. IngLeistungen   | 90.000,00 €  | 541.01           |   |                                     |

| Vergabe-Nr. |                                 | Projekt   | geplante Maßnahmen  | geschätzte Kosten<br>Euro | Produkt | Theauttragte Summe | schlussgerechnete Maßnahmen (Summe) |
|-------------|---------------------------------|---|---|---------------------------|---------|--------------------|-------------------------------------|
| 4-2022/66   | Stadt Alfeld, OT<br>Wispenstein | Ersatzneubau Brücke/<br>Durchlass (BW 21)<br>Wispenstein-<br>Meimerhausen | Straßenbau inkl. IngLeistungen  | 85.000,00 €               | 541.01  |                    |                                     |
| 5-2022/68.2 | OT Wettensen                    | Kläranlage Wettensen  | Wiederherstellung Wege-<br>/Verkehrsflächen Kläranlage                      | 50.000,00€                | 538.10  |                    |                                     |
| 6-2022/68.1 | Stadt Alfeld                    | Kanalertüchtigung<br>"Hannoversche Straße"<br>(Teilstück)                 | Ing und Bauleistungen für<br>Kanalertüchtigung in geschlossener<br>Bauweise | 125.000,00 €              | 538.11  |                    |                                     |

Fett gedruckt = neuer Beitrag/Änderung