

Vergabe-Nr.		Projekt	geplante Maßnahmen	geschätzte Kosten €	Produkt	abgerechnete Summe €	Bemerkungen
H014/2017	Alfeld	Bahnhofgebäude	Planungskosten und Sanierung	1.100.000,00	411.25	1.224.091,17	Maßnahme abgeschlossen
H015/2017	Limmer	Feuerwehrhaus	Planungskosten und Neubau	1.300.000,00	I126011702		Maßnahme abgeschlossen; Abrechnung noch nicht abgeschlossen
H016/2017	Alfeld	Modernisierung Dohnser Schule (Teilsanierung KIP II)	Planungskosten und Ausführung	1.035.000,00	I211011305	969.347,69	Maßnahme abgeschlossen Förderung: 523.695,23 Eigenanteil: 445.652,46
H019/2019	Eimsen	Feuerwehr und Dorfgemeinschaftshaus	Planungskosten und Sanierung/Neubau	1.600.000,00	I126011805		in Bearbeitung
H021/2019	Alfeld	Neustrukturierung Kitas	Planungskosten	600.000,00	365.01		Maßnahme umbenannt in Neubau Kita Hörsum
H022/2019	Limmer	Erweiterung/Umbau städtische Kita Limmer	Planungskosten und Ausführung	350.000,00	I365011903	322.710,53	Maßnahme abgeschlossen
H023/2020	Führste	GS-Führste BMA GS-Führste Brandschutz und Sanierung Klassenräume aus BU-Einzelmaßnahme	Planungskosten und Ausführung	20.000,00 90.000 + 50.000	I211012003 211.01	179.535,48	Maßnahme abgeschlossen
H024/2020	Führste	GS-Führste Sanierung Dach u. Fassade (Dorfeneruerung)	Planungskosten und Ausführung	146.000,00	I244012002	134.440,07	Maßnahme abgeschlossen
H025/2020	Alfeld	Feuerwehrzentrale: Erneuerung Sektionaltore	Ausführung	80.000,00	426.01	87.294,64	Maßnahme abgeschlossen
H026/2021	Hörsum	Neubau Kita Hörsum	Ausführung	2.812.241,30	I365011901 I541012104		in Bearbeitung
H028/2021	Alfeld	Brandschutz- / Fassadensanierung Holzer Straße 33	Planungskosten und Ausführung	300.000,00	111.01 I111102001		in Bearbeitung
H029/2021	Alfeld	Feuerwehr: Sanierung Unterfluranlage / Waschküche	Planungskosten und Ausführung	73.000,00	126.01		Maßnahme abgeschlossen; Abrechnung noch nicht abgeschlossen
H030/2021	Alfeld	Sanierung Sport- und Freizeitzentrum	Planungskosten und Ausführung	1.333.400 55.000 80.000	I424012001		in Bearbeitung (vorbehaltlich Fördermittel i.H.v. 1.200,00 € (90%) bei Eigenanteil i.H.v. 133.400 € (10%)) Mehrkosten gem. KB 2021-08 i.H.v. 55.000 € (Sportausschuss 02.09.2021) Mehrkosten barrierefr. WC/Dusche/Umkleide i.H.v. 80.000 € (Sportausschuss 13.01.22/01.03.22)
H031/2021	Alfeld	Neubau Kita Lütowstraße	Planungskosten und Ausführung	3.500.000,00	I365132101		in Bearbeitung
H032/2021	Alfeld	Neubau Lager und Abstellbereich GS Bürgerschule	Planungskosten und Ausführung	80.000,00	545.01 211.01	110.000,00	Maßnahme abgeschlossen, Förderung: 50.000,00 €
H033/2022	Alfeld	Kultur- und Begegnungszentrum Sedanstraße 15	Planungskosten und Ausführung	1.200.000,00	I111252201		(vorbehaltlich Fördermittel in Höhe von max. 345.000,00 €) "Sperrvermerk" - Zustimmung des Rates erforderlich
H034/2022	Alfeld	Stadtmuseum: Sanierung Westfassade	Planungskosten und Ausführung	60.000,00	252.01		
H035/2022	Alfeld	Modernisierung Dohnser Schule / Umbau	Planungskosten	100.000,00	I211011305		
H036/2022	Alfeld	Stadion Lagergebäude	Planungskosten und Ausführung	50.000,00	I424012102		
H037/2022	Alfeld	Coronagerechtes Lüften RLT Anlagen Grundschulen	Planungskosten und Ausführung	740.000,00			Eigenanteil: 148.000 € Förderung: maximal 592.000 € BAFA; in Bearbeitung
H039/2022	Alfeld	Komplettsanierung Dachabdichtung Fahrzeughalle Bauhof	Ausführung	50.000,00	573.03		