

Anlage a)

Maßnahmenliste des Hochbauamtes

BA 24.03.2025

fett = Veränderungen zur vorhergehenden Liste oder neuer Punkt
regulär = Keine Veränderung zur vorhergehenden Liste

Vergabe-Nr.		Projekt	geplante Maßnahmen	geschätzte Kosten €	Produkt	abgerechnete Summe €	Bemerkungen
H019/2019	Eimsen	Feuerwehr und Dorfgemeinschaftshaus	Planungskosten und Sanierung/Neubau	1.950.000,00	I126011805		Maßnahme abgeschlossen. Abrechnung noch nicht abgeschlossen
H028/2021	Alfeld	Brandschutz- / Fassadensanierung Holzer Straße 33	Planungskosten und Ausführung	300.000,00	111.01 I111102001	264.689,64 43.551,22	Maßnahme abgeschlossen.
H030/2021	Alfeld	Sanierung Sport- und Freizeitzentrum Kunststoffrasenplatz Sanierung Sport- und Freizeitzentrum Sanierung Rundlaufbahn Sanierung Barrierefreie Unkleide und WC Anlage	Planungskosten und Ausführung	1.388.400,00 445.835,55 BU 80.000	I424012001 I424012001 424.01	1.290.398,72	Maßnahme abgeschlossen in Bearbeitung in Bearbeitung
H031/2021	Alfeld	Neubau Kita Lützowstraße	Planungskosten und Ausführung	4.150.919,00	I365132101		in Bearbeitung
H033/2022	Alfeld	Kultur- und Begegnungszentrum Sedanstraße 15	Planungskosten und Ausführung	1.590.000,00	I111252201		Maßnahme abgeschlossen. Abrechnung noch nicht abgeschlossen
H034/2022	Alfeld	Stadtmuseum: Sanierung Westfassade Tiernuseum: Sanierung Fachwerk	Planungskosten und Ausführung	210.000,00	252.01		in Bearbeitung. Sanierung ist über mehrere Jahre umlaufend ums Gebäude vorgesehen Die geschätzten Kosten stellen die bisher im Haushalt freigegebenen Mittel da
H035/2022	Alfeld	Dohnser Schule: Umsetzung Machbarkeitsstudie Planungskosten LP 1-4 gesamt und LP 5-9 1.BA	Planungskosten und Ausführung 1. BA	5.330.000,00	I211011305		in Bearbeitung
H036/2022	Alfeld	Stadion Lagergebäude	Planungskosten und Ausführung	50.000,00	I424012102	43.700,00	Maßnahme abgeschlossen.
H037/2022	Alfeld	Coronagerechtes Lüften RLT Anlagen Grundschulen	Planungskosten und Ausführung	740.000,00	I211012201	828.708,16	Maßnahme abgeschlossen.
H039/2022	Alfeld	Komplettsanierung Dachabdichtung Fahrzeughalle Bauhof	Ausführung	50.000,00	573.03		in Bearbeitung
H041/2023	Alfeld	Sanierung WC Anlage Rathaus	Planungskosten und Ausführung	155.000,00	111.10	177.035,12	in Bearbeitung
H040/2024	Alfeld	Sanierung Pelletlager 7 Berge Bad KG 300	Ausführung	55.000,00	424.01	50.293,62	Maßnahme abgeschlossen
H042/2024	Föhrste	Erweiterung Feuerwehrhaus Föhrste	Planungskosten und Ausführung	300.000,00	I126012104		in Bearbeitung
H043/2025	Limmer	Sanierung Kita Limmer Nordstraße 37	Planungskosten und Ausführung	610.000,00	I365011903		in Bearbeitung
H044/2025	Alfeld	Sanierung WC Seminarparkplatz	Planungskosten und Ausführung	100.000,00	I538122501		in Bearbeitung
H045/2025	Alfeld	Brandschutzsanierungen Verwaltungsgebäude	Planungskosten	80.000,00	I126012104		in Bearbeitung