

| Vergabe-Nr. |                       | Projekt                                  | geplante Maßnahmen              | geschätzte Kosten € | Produkt | beauftragte Summe € | Bemerkungen                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H 007/2014  | Alfeld                | Treff                                    | Sanierung und Neubau            | 1.300.000,00        | 366.02  | 151.892,30          | kommt nicht zur Ausführung                                                                                                              |
| H012/2016   | Alfeld                | Verwaltungsgebäude Marktplatz 12         | Sanierung der Fenster           | 170.000,00          | 111.51  |                     | noch in Bearbeitung                                                                                                                     |
| H013/2016   | Imsen/<br>Wispenstein | Neubau DGH und Feuerwehr                 | Neubau                          | 800.000,00          | 111.25  | 952.445,23          | Maßnahme fertig, Mehrkosten durch Mehrmenge Bodenaushub, Pflasterarbeiten Außenanlagen, erhöhte Planungs-, Bau- und Erschließungskosten |
| H014/2017   | Alfeld                | Bahnhofsgebäude                          | Planungskosten und Sanierung    | 1.100.000,00        | 111.25  |                     | noch in Bearbeitung                                                                                                                     |
| H015/2017   | Limmer                | Feuerwehrhaus                            | Planungskosten und Neubau       | 1.100.000,00        | 126.01  |                     | noch in Bearbeitung                                                                                                                     |
| H016/2017   | Alfeld                | Modernisierung Dohnser Schule            | Planungskosten und Ausführung * | 800.000,00          | 211.01  |                     | * Dachsanierung, Dämmung oberste Decke, Sanierung Klassen- u. Nebenräume sowie Aula, Treppengeländer usw.                               |
| H017/2017   | Alfeld                | Projekt "Alte Post"                      | Planungskosten                  | 100.000,00          | 365.01  | 71.618,54           | kommt nicht zur Ausführung                                                                                                              |
| H018/2017   | diverse               | Sporthallensanierungsprogramme           | Planungskosten                  | 50.000,00           | 424.01  | 0,00                | kommt nicht zur Ausführung                                                                                                              |
| H019/2019   | Eimsen                | Feuerwehr und Dorfgemeinschaftshaus      | Planungskosten                  | 50.000,00           | 126.01  |                     | noch in Bearbeitung                                                                                                                     |
| H020/2019   | Alfeld                | Bauhof- Neubau Carport für Nutzfahrzeuge | Planungskosten und Neubau       | 70.000,00           | 573.03  |                     | wenn HH genehmigt                                                                                                                       |
| H021/2019   | Alfeld                | Neustrukturierung Kitas                  | Planungskosten                  | 200.000,00          | 365.01  |                     | wenn HH genehmigt                                                                                                                       |